

## Розподіл об'єктів, фінансування яких в 2019 році планується за рахунок

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
<b>Виконавчий комітет Конотопської міської ради</b>			<b>16379,8</b>	<b>7765,6</b>	<b>47,4</b>
0210160	Виконавчий комітет	Придбання обладнання та програмного забезпечення	180,7		0,0
		Придбання обладнання для ЦНАП	298,9	293,9	
		Ремонт туалетів адміністративної будівлі	560,5		0,0
		Ремонт покрівлі адміністративної будівлі	430,3	211,5	
		Система радіоповіщення	80,0		
0217650	Виконавчий комітет	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї. Виконання експертних грошових оцінок 12 забудованих земельних ділянок за рахунок авансових внесків.	66,0	12,9	19,5
<b>КЗ "Конотопська ЦРЛ ім.ак. М.Давидова"</b>			<b>13548,4</b>	<b>6046,3</b>	<b>44,6</b>
0212010	Виконавчий комітет	Капітальний ремонт ліфтів	2700,0	1860,4	68,9
		Придбання комп'ютерів для лікарів вторинної ланки	598,4	545,0	91,1
		Ренгендіагностичний апарат з цифровою обробкою зображення на 3 робочих місця з принтером сухого друку	6600,0		0,0
		Бронхоскоп (1 шт)	750,0	746,9	99,6
		Лапароскопічна стійка Karl storz jr Olympus 2 шт.	1000,0	994,0	99,4
0217363	Виконавчий комітет	Придбання мамографічного апарату	1900,0	1900,0	100,0
<b>КЗ "Конотопська міська лікарня"</b>			<b>1200,0</b>	<b>1187,0</b>	<b>98,9</b>
022010	Виконавчий комітет	Медичне обладнання	1200,0	1187,0	98,9
<b>МЦФЗН "Спорт для всіх"</b>			<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>93,3</b>
0215061	Виконавчий комітет	Ігровий стіл	15,0	14,0	93,3
<b>Відділ освіти Конотопської міської ради</b>			<b>19310,3</b>	<b>4640,0</b>	<b>24,0</b>
611010	ДНЗ №7 "Золотий	Капітальний ремонт будівлі	1534,6	47,2	3,1
	ДНЗ №12"Райдужний"	Придбання насосу	25,0	25,0	100,0
	ДНЗ №12"Райдужний"	Придбання ноутбуку	10,0	10,0	100,0
	ДНЗ №3 "Теремок"	Придбання телевізору"	11,0	11,0	100,0
	ДНЗ №8 "Волошка"	Придбання обладнання	50,0		0,0
	ДНЗ №8 "Волошка"	Капітальний ремонт групи	300,0	182,0	60,7
	ДНЗ №3 "Теремок"	Придбання ноутбука"	10,0	10,0	100,0
	Дошкільні навчальні заклади	Придбання сміттєвих баків	11,0	11,0	100,0
	ЗОШ № 10	Придбання обладнання (інклюзія)	264,3	148,1	56,0
	Загальноосвітні школи	Придбання орг. техніки (залишок освітньої субвенції)	179,5	94,2	52,5

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
611020	Загальноосвітні школи	Придбання орг. техніки, альтанки, майданчиків (депутатські кошти)	410,8	291,6	71,0
	ЗОШ № 10	Капітальний ремонт покрівлі	830,0	5,7	0,7
	ЗОШ № 5	Капітальний ремонт (заміна вікон)	270,0	251,6	93,2
	НВК "Казка"	Капітальний ремонт харчоблоку	300,0	14,0	4,7
	ЗОШ	Придбання НУШ	259,5	248,5	95,8
611090	Т. Мрія	Придбання обладнання	15,0	14,8	98,7
	Інклюзивно-ресурсний центр	Капітальний ремонт кабінетів ІРЦ	300,0	189,3	63,1
	Художня школа	Придбання ноудбука та телевізора	22,0	22,0	100,0
615031	ДЮСШ М.Маміашвілі	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту будівлі по вул. Червоної	192,0		0,0
	ДЮСШ М.Маміашвілі	Капітальний ремонт покрівлі по вул. Червоної Калини, 1	1500,0	386,5	25,8
	ДЮСШ М.Маміашвілі	Придбання спортивного інвентаря (депутатські)	14,0		0,0
617321	ЗОШ 14	Реконструкція покрівлі	1550,0	141,9	9,2
617325	ДЮСШ М.Маміашвілі	Реконструкція стадіону "Юність" по вул. Успенько-Троїцька, 61	150,0		0,0
		Реконструкція будівлі ДЮСШ ім. Маміашвілі по пр. Червоної Калини, 1	1200,0	416,3	34,7
		Реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття по вул. Успенсько-Троїцька, 61 м. Конотоп Сумської області	860,0	679,1	79,0

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
		Нове будівництво футбольного поля з влаштуванням штучного покриття ЗОШ 1-III ступенів № 13 по вул. Б.Хмельницького,91	1968,4		0,0
617361	Гімназія	Реконструкція будівлі Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області по вул.Братів Радченків,21 (Співфінансування з міського бюджету інвестиційного	4152,3		0,0
617363	ДНЗ №10"Ялинка"	Реконструкція будівлі Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №10 "Ялинка" Конотопської міської ради Сумської області по вул.Свердлова,32	594,2	263,5	44,3
	Гімназія	Реконструкція будівлі Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області по вул.Братів Радченків,21 (Співфінансування з міського бюджету інвестиційного	0,0		0,0
	Заклади освіти	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок субвенції з державного бюджету, в тому числі співфінансування (37,5 ТИС.ГРН)	2326,7	1176,7	50,6
<b>Відділ культури і туризму Конотопської міської ради</b>			<b>1303,2</b>	<b>379,2</b>	29,1
1014030	Бібліотека	капітальний ремонт центральної міської бібліотеки ім. С.І.Пономарьова (ремонт козирка,	40,0		0,0
		придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	2,0	2,0	100,0
1014040	Музей	придбання фузеляжу вертольота (МІ-	100,0		0,0
		придбання системного блоку	7,5	7,5	100,0
		капітальний ремонт експозиційної зали №1 та №2 Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М.Лазаревського	260,0		0,0
		капітальний ремонт будівлі Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М.Лазаревського (заміна вікон)	0,0		#ДЕЛ/0!
1014060	МБК "Зоряний"	придбання акустичної апаратури	190,0		0,0
	МБК "Зоряний"	капітальний ремонт внутрішніх приміщень Конотопського міського палацу культури	280,0	279,7	99,9
	Міський палац культури	капітальний ремонт сценічного обладнання	423,7	90,0	21,2

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
<b>Управління житлово-комунального господарства</b>			<b>88688,5</b>	<b>24752,2</b>	<b>27,9</b>
1210160	апарат управління	принтер	8,0	7,4	92,5
1216011	Експлуатація та тех.обслуговування житлового фонду		5006,1	860,8	17,2
		<i>Заміна світильників під підвіздами</i>	700,0	77,7	11,1
		<i>Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку по вул.Бр.Лузанів,49</i>	172,6		0,0
		<i>Капітальний ремонт гуртожитку по вул.Бр.Лузанів,49</i>	285,9		0,0
		<i>Капітальний ремонт покрівель дахів гуртожитку по вул.Металістів,2 та житлових будинків по вул.Клубній,119, вул.Короленка,8 та вул.І.Франка,37</i>	1000,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді №1,2 по вул.Короленка,35</i>	20,0		
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді №3 по вул.Короленка,35</i>	10,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді №3,4,6 по вул.Короленка,17</i>	30,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді №1 по вул.Короленка,12</i>	10,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді по вул.Батуринській,12Б</i>	10,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді №1,2 по вул.Батуринській,10</i>	20,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в підїзді №1 по пр.Миру,22</i>	10,0		0,0
		<i>Заміна вхідних дверей в гуртожитку по вул.Батуринській,5</i>	10,0		0,0
		<i>кап.ремонт фасадів житл.буд.№74а по вул.Клубній</i>	35,0		0,0
		<i>Встановлення елементів спортивного майданчику в р-ні житл.буд.№12 по пр.Миру</i>	25,0		0,0
		<i>Встановлення елементів дитячих майданчиків</i>	1911,6	81,7	4,3
		<i>Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Успенсько-Троїцькій,87а</i>	726,0	701,4	96,6
<i>Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Успенсько-Троїцькій,35 (проектні роботи)</i>	30,0		0,0		

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		14075,0	319,2	2,3
		<i>Виконання проектних та будівельних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт котельні по пр. Червоної калини, 10 (заміна котлів)"</i>	1125,0	32,9	2,9
		<i>Модернізація котелень міста КП "Теплогарант"</i>	4650,0	286,3	6,2
		<i>Реконструкція котельні по вул. Віктора Деняка, 15, із заміною тепломережі</i>	3000,0		0,0
		<i>Реконструкція котельні по вул. Клубній, 101а із заміною котлів</i>	5300,0		0,0
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		1380,0	1070,6	77,6
		<i>Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Віктора Деняка (проектні роботи)</i>	480,0	471,1	98,1
		<i>Заміна насосного обладнання та виготовлення ПКД для проведення робіт з Схемою водопостачання</i>	900,0	599,5	66,6
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Капфталний ремонт 8 ліфтів в житлових будинках	2000,0	1096,2	54,8
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		2838,0	292,7	10,3
		<i>Капітальний ремонт огороження та пішохідних доріжок скверу воїнів-інтернаціоналістів по пр. Червоної калини (проектні</i>	110,0		0,0
		<i>Капітальний ремонт дороги по вул. П. Сагайдачного. Ділянка №3 (коригування)</i>	2500,0	64,7	2,6
		<i>Капітальний ремонт підірної стінки в районі житлових будинків №3, №4 по вул. І. Скоропадського</i>	228,0	228,0	100,0
1216090	Інша діяльність с сфері ЖКГ	Капітальний ремонт будівлі по вул. Садовій, 41 (воєнкомат)	50,0		0,0
1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР		6254,4	0,0	0,0
		<i>Реконструкція дороги по вул. Клубній. 2 ділянка (коригування)</i>	2000,0		0,0
		<i>Капітальний ремонт дороги по вул. Клубній від вул. Кооперативної до буд. №44 по вул. Клубній (коригування)</i>	635,9		0,0
		<i>Реконструкція дороги по вул. Лазаревського від пр. Червоної калини до вул. Пушкіна</i>	3618,5		0,0
1217461	Утриманні та розвиток автомобільних доріг		5605,3	191,8	3,4

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
	автомобільних доріг...	Капітальний ремонт дороги по вул.Ніжинській (III черга) (коригування)	2500,0	75,8	3,0
		Капітальний ремонт дороги по вул.Клубній від вул.Кооперативної до буд.№44 по вул.Клубній	105,3	105,3	100,0
		Капітальний ремонт дороги по вул.Конотопських партизан від будинку №26 до №69	3000,0	10,7	0,4
1217363	Виконання інвестиційних проєктів щодо соц-економ.розвитку		32711,0	14681,2	44,9
		- Розроблення проєктної документації по об'єкту "Реконструкція парку культури та відпочинку "Юність" по пр.Миру (I черга)(місц.бюджет)	122,0	120,2	98,5
		- Розроблення проєктної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини парку по вул.Свободи" (місц.бюджет)	100,0		0,0
		Придбання рухомого рейкового складу (трамвайів) для КП "Конотопське трамвайне управління" (держ. бюджет)	13610,0	13610,0	100,0
		Придбання рухомого рейкового складу (трамвайів) для КП "Конотопське трамвайне управління" (місц.бюджет)	610,0	610,0	100,0
		Будівництво світлофорного об'єкту негулювання пішохідного руху по вул.Вирівській навпроти буд.№25 (держ.бюджет)	310,0		0,0
		Будівництво світлофорного об'єкту негулювання пішохідного руху по вул.Вирівській навпроти буд.№25 (місц.бюджет)	15,0		0,0
		Будівництво фонтану в парку культури та відпочинку "Юність" по пр.Миру. (держ.бюджет)	3900,0	75,0	1,9
		Реконструкція дороги по вул. Тургенєва.Ділянка №2 (коригування) (держ.бюджет)	4100,0		0,0
		капітальний ремонт дороги по вул.Інтернатній (II черга) (коригування) (держ.бюджет)	1500,0	75,5	5,0
		Капітальний ремонт частини парку по вул.Свободи(держ.бюджет)	2900,0		0,0
		Реконструкція парку культури та відпочинку "Юність" по пр.Миру (I черга) (держ.бюджет)	5544,0	190,5	3,4

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
1217310	Будівництво об'єктів ЖКГ		13415,6	1477,3	11,0
		Реконструкція доріг, а саме по:	5407,8	288,2	5,3
		- вул.Клубній. 2 ділянка(коригування)	119,2	119,2	100,0
		- вул.Тургенєва. 2 ділянка(коригування)	78,9	78,9	100,0
		- вул.Свободи (коригування)	5209,6	90,1	1,7
		Будівництво світлофорного об'єкту для регулювання пішохідного руху по вул.Успенсько-Троїцькій в районі житлового будинку №76	300,0		0,0
		Реконструкція ліфта в п.№2 будинку №16 по вул.Лісового	1000,0		0,0
		Реконструкція електричних мереж стадіону "Локомотив" ДЮСШ ім.М.Маміашвілі	0,0		#ДЕЛ/0!
		Реконструкція водопровідних мереж по вул.Конотоських партизан	800,0	119,8	15,0
		Реконструкція водопровідних мереж по пр.Червоної калини	1600,0	79,1	4,9
		Будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	500,0		0,0
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в районі житлового будинку №4 по вул.Гвардійській	136,8	134,3	98,2
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в сквері по вул.П.Сагайдачного	109,2		0,0
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в районі житлового будинку №156 по вул.Професійній	70,0		
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в районі житлового будинку №44 по вул.Пирогова	100,0		
		Будівництво спортивного майданчику. Встановлення елементів спортивного майданчику в районі житлового будинку №88 по вул.Генерала Тхора	100,0		
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику по вул.Кочемазова	100,0	2,8	

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в районі житлового будинку №61 по вул.Пилипа Орлика	50,0		
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в районі житлового будинку №46 по вул.Пушкіна	100,0	2,8	
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику по 5-му пров. вул.Дарвіна	23,3		
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику в сквері "Авіаторів" по вул.Рябошاپко	100,0	2,8	
		Будівництво дитячого майданчику. Встановлення елементів дитячого майданчику по вул.Мірошніченка	50,0	2,8	
		Реконструкція водопровідних мереж по вул.Соснівській від вул.Б.Хмельницького до вул.П.Орлика	129,9		0,0
		Проектні роботи, а саме:	2738,7	844,5	30,8
		<i>Будівництво артезіанської глибоководної свердловини потужність 120м3/год. в районі вул.М.Немолота</i>	240,0	199,6	83,2
		<i>Реконструкція дороги по вул.Лазаревського від пр. Червоної калини до вул.Пушкіна</i>	199,0		0,0
		<i>Реконструкція дороги по вул.Вирівській від вул.Батурицької до вул.Братів Лузанів</i>	100,0		0,0
		<i>Реконструкція дороги по вул.Вирівській від вул.Будівельників до знаку "кінець населеного пункту"</i>	200,0		0,0
		<i>Будівництво мікрорайону "Сонячний" в мережах вул.Новоселівської та вул.Смілянського</i>	500,0		0,0
		<i>Будівництво вдосконаленого полігону по складуванню ТПВ</i>	1499,7	644,9	43,0
1217340	Проектування, реставрація пам'яток архітектури	Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення житлового будинку по пр.Червоної калини,8	500,0		0,0



КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09.2019 року	% виконання
1217670	Внески до статутного капіталу		4845,0	4754,9	98,1
		- КП "Теплогарант", а саме:	2050,0	1959,9	95,6
		- ел.енергія	1050,0	1050,0	100,0
		- заробітна плата	518,4	518,4	
		- заміна модуля живлення	5,1	5,1	
		- діагностіка, ремонт та повірка газового обладнання	2,6	2,6	
		- повірка та ремонт лічильників	90,0		
		- ремонт та держповірка еоректорів обжму газу	49,9	49,9	
		- обстеження та паспортизація, оцінка тех.стану будівель котелень	256,0	255,9	100,0
		- проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та інших робіт	78,0	78,0	100,0
		- КРЕП "Центральне", а саме:	665,0	665,0	100,0
		- ремонт покрівель	150,0	150,0	100,0
		- заробітна плата, ПДФО	515,0	515,0	100,0
		- ЖРЕП "Житлосервіс", а саме:	480,0	480,0	100,0
		- ремонт покрівель	150,0	150,0	100,0
		- заробітна плата	330,0	330,0	100,0
		- КП "ВУВКГ", а саме:	1450,0	1450,0	100,0
		- ел.енергія	1080,0	1080,0	100,0
		- складання проекту видобування питних підземних вод для централізованого водопостачання	100,0	100,0	100,0
		- складання проекту зон санітарної охорони Конотопського родовища питних підземних вод	70,0	70,0	100,0
- придбання приладів комерційного обліку	200,0	200,0	100,0		
- КП "Банно-пральний комбінат", а саме:	200,0	200,0	100,0		
- придбання дров для лазні	153,9	153,9	100,0		
- оплата комунальних послуг (ел.енергія, водопостачання)	46,1	46,1	100,0		
<b>Відділ з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами</b>			<b>2711,0</b>	<b>211,0</b>	<b>7,8</b>
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Засоби відеоспостереження, телекомунікаційні мережі	2500,0		0,0
2919800	Суовенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	Службовий автомобіль для Конотопського відділу УСБУ	199,0	199,0	100,0
		Виготовлення ПКД для Конотопського відділу поліції	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2918120	Рятувально-водолазна станція	придбання автомобільного причепу	12,0	12,0	100,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>128392,8</b>	<b>37748,0</b>	<b>29,4</b>

КПКВ	Назва закладу	Види робіт (придбання)	Затверджено з урахуванням змін	Профінансовано станом на 01.09. 2019 року	% виконання
------	---------------	------------------------	--------------------------------------	---	-------------

Начальник фінансового управління Конотопської міської ради

З.Кошевецька





















